

1 **ATA DA 89ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE OBRAS DO GRUPO LUTA PELA VIDA –**  
2 **OBRA DA EDIFICAÇÃO DOS CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS.**

3 Em 28 de fevereiro de 2018, quarta-feira, às oito horas e trinta minutos, na sala de reuniões do  
4 canteiro de obras, na Rua Francisco Cândido Xavier, 240 – Bairro Alto Umuarama II, nesta cidade,  
5 teve início a octogésima nona reunião da Comissão de Obras do Grupo Luta Pela Vida – Obra da  
6 Edificação dos Cuidados Paliativos Oncológicos, sob a presidência do Sr. Renato Alves Pereira,  
7 estando presentes os participantes, Agnaldo Fernandes Cunha, Carlos Alexandre de Almeida,  
8 Clóvis de Albuquerque Rosa, Eduardo Edson de Araújo, Elcivone Maria de Lima Barbosa, Isabela  
9 Flávio de Lima, Renato Alves Pereira e Roque Alves Pereira **1. Aprovação da Ata** – fez-se a  
10 leitura da ata da reunião do dia 14 de fevereiro que foi aprovada sem ressalvas. **2. Comunicações** –  
11 **2.1** Os participantes da Comissão de Obras, Antônio Carlos C. de Miranda e Fernando Antônio  
12 Ferreira justificaram suas ausências na 89ª reunião. **2.2** Foi apresentado o projeto das placas  
13 fotovoltaicas, porém foi pedido uma revisão do mesmo com maior detalhamento de quantitativos e  
14 especificação dos suportes para que seja iniciada sua instalação. **2.3** Foi conseguido melhor preço  
15 no orçamento do portão da área carga e descarga de R\$12.350,00 para R\$10.000,00, porém está  
16 sendo analisado uma melhor opção de portão visando praticidade e menor risco de manutenção. **2.4**  
17 Está em andamento o orçamento de gradil que cercará o prédio CCPO. **2.5** À respeito da  
18 continuação da obra, na área técnica estão sendo finalizadas as armações para preparação da  
19 concretagem, no térreo e no primeiro pavimento está sendo colocado o forro de gesso, assentamento  
20 de revestimento nos banheiros, pintura interna e externa e marcação e corte para colocação de  
21 luminárias. Na parte externa do térreo está sendo feita a preparação para regularização do contra  
22 piso externo. No segundo pavimento está sendo executado o encunhamento das alvenarias,  
23 preparação para aplicação do gesso corrido e infra elétrica. Na cobertura está sendo executada a  
24 instalação de água quente e sendo finalizada a instalação das máquinas de climatização. **2.6** Às nove  
25 horas e trinta minutos a reunião foi encerrada e após lida e aprovada será assinada pelos presentes  
26 identificados abaixo:

27 Ana Beatriz Cicci Castro \_\_\_\_\_

28 Agnaldo Fernandes Cunha \_\_\_\_\_

29 Antônio Carlos C. de Miranda \_\_\_\_\_

- 30 Carlos Alexandre de Almeida\_\_\_\_\_
- 31 Clóvis de Albuquerque Rosa\_\_\_\_\_
- 32 Eduardo Edson de Araújo\_\_\_\_\_
- 33 Elcivone Maria de Lima Barbosa \_\_\_\_\_
- 34 Fernando Antônio Ferreira\_\_\_\_\_
- 35 Isabela Flávio de Lima\_\_\_\_\_
- 36 Ilma Mundim Faleiros\_\_\_\_\_
- 37 José Humberto Pontes\_\_\_\_\_
- 38 Lilian Machado de Sá\_\_\_\_\_
- 39 Marcelo José Barbosa Silva\_\_\_\_\_
- 40 Osmar Alves Mundim\_\_\_\_\_
- 41 Renato Alves Pereira\_\_\_\_\_
- 42 Rogério Agenor de Araújo\_\_\_\_\_
- 43 Roque Alves Pereira\_\_\_\_\_