

1 **ATA DA 87ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE OBRAS DO GRUPO LUTA PELA VIDA –**  
2 **OBRA DA EDIFICAÇÃO DOS CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS.**

3 Em 07 de fevereiro de 2018, quarta-feira, às oito horas e trinta e cinco minutos, na sala de reuniões  
4 do canteiro de obras, na Rua Francisco Cândido Xavier, 240 – Bairro Alto Umarama II, nesta  
5 cidade, teve início a octogésima sétima reunião da Comissão de Obras do Grupo Luta Pela Vida –  
6 Obra da Edificação dos Cuidados Paliativos Oncológicos, sob a presidência do Sr. Renato Alves  
7 Pereira, estando presentes os participantes, Agnaldo Fernandes Cunha, Antônio Carlos C. de  
8 Miranda, Carlos Alexandre de Almeida, Clóvis de Albuquerque Rosa, Eduardo Edson de Araújo,  
9 Elcivone Maria de Lima Barbosa, Fernando Antônio Ferreira, Isabela Flávio de Lima, José  
10 Humberto Pontes, Renato Alves Pereira e Roque Alves Pereira **1. Aprovação da Ata** – fez-se a  
11 leitura da ata da reunião do dia 17 de janeiro que foi aprovada sem ressalvas. **2. Comunicações** –  
12 **2.1** Foi apresentado pelo Dpto. De Engenharia uma planilha de gastos realizados na Unidade II  
13 (Centro de Cuidados Paliativos Oncológicos, canteiro de obra e Centro de Diagnóstico e Pesquisa)  
14 até a data de 07/02/18. Em relação ao custo total previsto de R\$8.872.255,00, já foram gastos  
15 R\$7.248.326,13, inclusos compras e serviços e folha de pagamento, totalizando um percentual de  
16 81,69% em relação ao total. **2.2** O prestador de serviço Eudson, da Eudson e Filhos Carpintaria,  
17 assinou no dia 06/02/18 o termo de rescisão do contrato que foi referido na ata do dia 24/01/18. **2.3**  
18 A empresa responsável pela montagem dos elevadores informou que não poderia iniciar o serviço  
19 na data antes anunciada e que no dia 09/02/18 dará uma posição do início dos trabalhos. **2.4** A  
20 empresa contratada para realizar a parte de jardinagem do prédio CCPO, Espaço Botânico e  
21 Jardinagem abaixou o preço do seu orçamento de R\$29.194,20 para R\$22.621,70. **2.5** Foi assinado  
22 um aditivo de contrato do prestador de serviço da parte elétrica, no valor de R\$49.658,60. **2.6** Foi  
23 informado que no térreo estão sendo executados os seguintes trabalhos: início do assentamento do  
24 piso, montagem de esquadrias, infra de cabeamento áudio e vídeo, colocação do telhado na área de  
25 carga e descarga, reboco na plataforma elevatória, infra hidráulica da água pluvial e rede de esgoto  
26 externa, preparação para radier na área técnica e sendo finalizando a colocação do forro de gesso.  
27 **2.7** Informou-se também sobre a execução dos seguintes trabalhos no primeiro pavimento:  
28 montagem de esquadrias, colocação do forro de gesso, sendo finalizando assentamento dos portais,  
29 colocação da manta impermeabilizante nos banheiros, teste das tubulações de hidráulica e  
30 regularização da escada. **2.8** Já no segundo pavimento estão sendo finalizadas as alvenarias

31 restantes no módulo 1, regularização e paginação do piso. **2.9** Foi informado também que está sendo  
32 realizada a pintura externa na fachada 1 e interna no pavimento térreo. **2.10** Às nove horas e trinta  
33 minutos a reunião foi encerrada e após lida e aprovada será assinada pelos presentes identificados  
34 abaixo:

35 Ana Beatriz Cicci Castro \_\_\_\_\_

36 Agnaldo Fernandes Cunha \_\_\_\_\_

37 Antônio Carlos C. de Miranda \_\_\_\_\_

38 Clóvis de Albuquerque Rosa \_\_\_\_\_

39 Eduardo Edson de Araújo \_\_\_\_\_

40 Elcivone Maria de Lima Barbosa \_\_\_\_\_

41 Fernando Antônio Ferreira \_\_\_\_\_

42 Isabela Flávio de Lima \_\_\_\_\_

43 Ilma Mundim Faleiros \_\_\_\_\_

44 Lilian Machado de Sá \_\_\_\_\_

45 Marcelo José Barbosa Silva \_\_\_\_\_

46 Osmar Alves Mundim \_\_\_\_\_

47 Renato Alves Pereira \_\_\_\_\_

48 Rogério Agenor de Araújo \_\_\_\_\_

49 Roque Alves Pereira \_\_\_\_\_