

1 **ATA DA 84ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE OBRAS DO GRUPO LUTA PELA VIDA –**
2 **OBRA DA EDIFICAÇÃO DOS CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS.**

3 Em 17 de janeiro de 2018, quarta-feira, às oito horas e quarenta minutos, na sala de reuniões do
4 canteiro de obras, na Rua Francisco Cândido Xavier, 240 – Bairro Alto Umuarama II, nesta cidade,
5 teve início a octogésima quarta reunião da Comissão de Obras do Grupo Luta Pela Vida – Obra da
6 Edificação dos Cuidados Paliativos Oncológicos, sob a presidência do Sr. Renato Alves Pereira,
7 estando presentes os participantes, Agnaldo Fernandes Cunha, Clóvis de Albuquerque Rosa,
8 Elcivone Maria de Lima Barbosa, Fernando Antônio Ferreira, Isabela Flávio de Lima, Renato Alves
9 Pereira e Roque Alves Pereira **1. Aprovação da Ata** – fez-se a leitura da ata da reunião do dia 10
10 de janeiro que foi aprovada sem ressalvas. **2. Comunicações – 2.1** O participante da Comissão de
11 Obras Eduardo Edson de Araújo justificou sua ausência na octogésima quarta reunião. **2.2** Foi
12 sugerido pela comissão, trocar o pó de brita por grama sintética na área externa ao prédio Centro de
13 Cuidados Paliativos, sendo assim o Departamento de Engenharia irá estudar essa sugestão
14 juntamente com o arquiteto responsável. **2.3** Informou que no dia 17/01/18 foi iniciado o trabalho
15 da construtora Ral no prédio CCPO na parte de acabamento, dando início ao assentamento dos
16 portais. **2.4** Está em andamento o projeto de irrigação automática e sua instalação será juntamente
17 com o plantio do paisagismo e também está em andamento, sendo finalizada a impermeabilização
18 dos banheiros do 1º pavimento. **2.5** Está liberado para dar início o gesso no forro no térreo. **2.6** Foi
19 informado que na área técnica está sendo feito o aterro da parte de fundação. **2.7** No térreo está
20 sendo executado o reboco externo da área de carga e descarga e da rampa, assentamento de
21 revestimento porcelanato de parede, assentamento e acabamento dos portais em granito, infra
22 cabeamento de áudio e vídeo e trabalho nas caixas de para-raio. **2.8** Informou-se que no primeiro
23 pavimento estão sendo executados a infra do sistema de climatização e a infra de elétrica e
24 assentamento dos portais. Já no segundo pavimento estão sendo executadas também a infra do
25 sistema de climatização, infra elétrica e infra pluvial da hidráulica para o reservatório de reuso e
26 colocação da manta acústica nas acomodações do módulo I. **2.9** Foi informado também que está
27 sendo realizada a pintura na fachada 1 e parte interna no térreo. Os serralheiros estão trabalhando no
28 telhado da carga e descarga. **2.10** Foi pedido pela Comissão, uma espécie de abrigo/garagem para
29 guardar carros do GLPV. **2.11** Às nove horas e trinta minutos a reunião foi encerrada e após lida e
30 aprovada será assinada pelos presentes identificados abaixo:

- 31 Ana Beatriz Cicci Castro _____
- 32 Agnaldo Fernandes Cunha _____
- 33 Antônio Carlos C. de Miranda _____
- 34 Clóvis de Albuquerque Rosa _____
- 35 Eduardo Edson de Araújo _____
- 36 Elcivone Maria de Lima Barbosa _____
- 37 Fernando Antônio Ferreira _____
- 38 Isabela Flávio de Lima _____
- 39 Ilma Mundim Faleiros _____
- 40 Lilian Machado de Sá _____
- 41 Marcelo José Barbosa Silva _____
- 42 Osmar Alves Mundim _____
- 43 Renato Alves Pereira _____
- 44 Rogério Agenor de Araújo _____
- 45 Roque Alves Pereira _____