

1 **ATA DA 85ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE OBRAS DO GRUPO LUTA PELA VIDA –**
2 **OBRA DA EDIFICAÇÃO DOS CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS.**

3 Em 24 de janeiro de 2018, quarta-feira, às oito horas e trinta e cinco minutos, na sala de reuniões do
4 canteiro de obras, na Rua Francisco Cândido Xavier, 240 – Bairro Alto Umarama II, nesta cidade,
5 teve início a octogésima quinta reunião da Comissão de Obras do Grupo Luta Pela Vida – Obra da
6 Edificação dos Cuidados Paliativos Oncológicos, sob a presidência do Sr. Renato Alves Pereira,
7 estando presentes os participantes, Agnaldo Fernandes Cunha, Clóvis de Albuquerque Rosa,
8 Eduardo Edson de Araújo, Elcivone Maria de Lima Barbosa, Isabela Flávio de Lima, Osmar Alves
9 Mundim, Renato Alves Pereira e Roque Alves Pereira **1. Aprovação da Ata** – fez-se a leitura da
10 ata da reunião do dia 17 de janeiro que foi aprovada sem ressalvas. **2. Comunicações – 2.1** O
11 participante da Comissão de Obras Fernando Antônio Ferreira justificou sua ausência na
12 octogésima quarta reunião. **2.2** Foi assinado pelo presidente o termo de rescisão no contrato com a
13 empresa Eudson e Filhos Carpintaria devido a não continuação de prestação de serviços na obra por
14 falta de documentação exigida pelo GLPV. Pelo mesmo motivo citado referente à falta de
15 documentação dos meses Fevereiro/2017, Março/2017, Abril/2017 e Maio/2017, sendo acordado
16 com o prestador de serviços Eudson a necessidade de tais documentos, não foi realizado o
17 pagamento da nota fiscal 357 no valor de R\$2.966,71. Aguarda-se a entrega para realização do
18 pagamento da nota que está retida no Departamento Financeiro. **2.3** Foram definidas pelo arquiteto
19 responsável as cores que serão utilizadas na parte interna do prédio CCPO. **2.4** Foi informado que
20 no térreo estão sendo executados os seguintes trabalhos: infra de cabeamento áudio e vídeo,
21 preparação na carga e descarga para receber telhado, chapisco na plataforma elevatória e preparação
22 para radier na área técnica. **2.5** Informou-se também sobre a execução dos seguintes trabalhos no
23 primeiro pavimento: colocação do forro de gesso, assentamento dos portais, colocação da manta
24 impermeabilizante nos banheiros, teste das tubulações de hidráulica e regularização da escada. **2.6**
25 Já no segundo pavimento estão sendo finalizadas as alvenarias restantes no módulo 1, colocação da
26 manta acústica nas acomodações, regularização e paginação do piso e taliscamento na escada de
27 acesso à cobertura. **2.7** O contador do GLPV esteve na obra para continuação da organização do
28 controle de estoque do almoxarifado, e foi informado que ficou a organização ficou um tempo
29 parada devido a falhas no sistema controlador do estoque. **2.8** Foi informado também que está
30 sendo realizada a pintura externa na fachada 1 e interna no pavimento térreo. Os serralheiros estão

31 trabalhando no telhado da carga e descarga. **2.9** Às nove horas e trinta minutos a reunião foi
32 encerrada e após lida e aprovada será assinada pelos presentes identificados abaixo:

33 Ana Beatriz Cicci Castro _____

34 Agnaldo Fernandes Cunha _____

35 Antônio Carlos C. de Miranda _____

36 Clóvis de Albuquerque Rosa _____

37 Eduardo Edson de Araújo _____

38 Elcivone Maria de Lima Barbosa _____

39 Fernando Antônio Ferreira _____

40 Isabela Flávio de Lima _____

41 Ilma Mundim Faleiros _____

42 Lilian Machado de Sá _____

43 Marcelo José Barbosa Silva _____

44 Osmar Alves Mundim _____

45 Renato Alves Pereira _____

46 Rogério Agenor de Araújo _____

47 Roque Alves Pereira _____